



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
ВОЈВОДИНЕ  
Број 3/1556  
11.04.2018  
НОВИ САД

21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1

телефон: +381 21/484 3 484

[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор Клиничког центра Војводине доноси:

### О Д Л У К У

#### О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ број 88-17-О

**Назив и адреса наручиоца:** Клинички центар Војводине

**Адреса наручиоца:** Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:** [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs),

**Врста наручиоца:** ЗДРАВСТВО

**Врста предмета:** РАДОВИ

**Опис предмета јавне набавке:** Извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2 и санација водовodne мреже на Клиници за гинекологију и акушерство.;

**Назив из општег речника набавке:** 45000000 грађевински радови.

**Првобитна вредност уговора:** Вредност уговора без ПДВ-а износи **10.373.378,00 динара** (словима: десет милиона стирсетамадесетрихиљадетристаседамдесетосам динара), односно са порезом на додату вредност износи **12.448.053,60 динара** (словима: дванаест милиона четрдесет осам хиљада четрдесет и три динара 60/100).

**Измењена вредност уговора:** **9.367.450,50 динара** (словима: девет милиона триста шездесет осам хиљада четрдесет динара и 50/100), односно са порезом на додату вредност износи **11.240.940,60 динара** (словима: једанаест милиона двеста четрдесет хиљада четрдесет динара и 60/100).

#### Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације:

Клинички центар Војводине (у даљем тексту: наручилац) је након спроведеног поступка јавне набавке са изабраним понуђачем „МАНЕВАР“ д.о.о., ул. Илије Огњановића бр. 16, Нови Сад (у даљем тексту: добављач) дана 14.09.2017. године закључио уговор о јавној набавци број 88-17-О – Извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2 и санација водоводне мреже на Клиници за гинекологију и акушерство (код наручиоца заведен под бројем 3/2025 од дана 12.09.2017. године).

Наручилац је приступио измени предметног уговора на основу достављеног изјашњења "Дом Пројект" д.о.о. (у даљем тексту: надзорни орган) од дана 30.01.2018. године (заведено код наручиоца под бројем 00-80/4 од дана 01.02.2018. године), којим је обавестио наручиоца следеће:

- Због немогућности континуираног извођења појединих врста радова, извођач радова није могао у целости испоштовати уговорени рок за извођење претметних радова,
- Извођач радова може оправдано тражити продужетак рока за извођење претметних радова,
- Надзорни орган је мишљења да је оптимални рок за завршетак предметних радова на другом спрату 20 дана, од дана увођења у посао.

На основу свега горе наведеног, наручилац је приступио измени предметног уговора, у делу рока за извршење предметних радова из члана 3. став 13. предметног

уговора, те исти продужио, тако да укупан рок за извршење дела преосталих неизвршених радова на ламели С-2 и С-3 продужи за додатних 20 радних дана, из чега произлази да је рок извршења радова из члана 3. став 13. уговора, укупно 77 радних дана.

Наручилац је приступио измени предметног уговора на основу члана 115. Закона о јавним набавкама, коју је као могућност предвидео конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке и предметним уговором, ослањајући се да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.

**Основ за измену:**

1. Извод из конкурсне документације поглавље бр. 5.- Упутство понуђачима како да сачине понуду , подтачка бр. 20.- Измене током трајања уговора,
2. Извод из уговора о јавној набавци 88-17-О (члан 8. став 4. Уговора)

